



Łączność z WiFi	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Dane dostępne do zdalnego systemu monitoringu	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Uwagi:	<input type="checkbox"/> brak	<input type="checkbox"/> tak, załącznik nrdo niniejszego protokołu

1. Inne		
Protokół badań elektrycznych pozytywny	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Zamontowano powyżej możliwego poziomu wody (dotyczy pomieszczeń poniżej poziomu gruntu)	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Zamontowano w pomieszczeniu, w którym zapewniono dodatnią temperaturę przez cały rok jednak nie mniej niż 0°C oraz nie więcej niż 30°C	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
POTWIERDZENIE OSD o przyjęciu instalacji i braku zmiany systemu NET METERING	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Uwagi:	<input type="checkbox"/> brak	<input type="checkbox"/> tak, załącznik nrdo niniejszego protokołu

2. Trasa kablowa		
Przewody prowadzone zgodnie z ustaleniami podczas przekazania placu budowy	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Przewody prowadzone w rurach ochronnych	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Zamontowano podparcie przewodów co minimum 1 m	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Przewód magazynu energii łączący go z inwerterem zgodny z SWZ	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Uwagi:	<input type="checkbox"/> brak	<input type="checkbox"/> tak, załącznik nrdo niniejszego protokołu

II. JAKOŚĆ WYKONANYCH PRAC		
prace wykonane zgodnie z projektem, SWZ	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
materiały użyte do wykonania instalacji zgodne z SWZ i dokumentacją projektową	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
nieruchomość przywrócona do stanu pierwotnego	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
przejścia przez przegrody wykonane prawidłowo, wykończono zgodnie z wymogami SWZ	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
izolacja przewodów ciągła na całej długości	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
izolacja przewodów ciągła na całej długości na przewodach zakrytych	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
wykonano zdjęcia stanu pierwotnego nieruchomości	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
wykonano zdjęcia instalacji zgodne z wytycznymi umowy	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
Uwagi:	<input type="checkbox"/> brak	<input type="checkbox"/> tak, załącznik nrdo niniejszego protokołu

III. OBSŁUGA		
<input type="checkbox"/> <i>przeszkolono w obsłudze instalacji- podać imię i nazwisko.....</i>		
<input type="checkbox"/> przekazano segregator z kartami gwarancyjnymi i instrukcją zgodną z ustaleniami umowy z wykonawcą robót		
<input type="checkbox"/> sprawdzono nabycie wiadomości dotyczącej obsługi instalacji (załącznik nrdo niniejszego protokołu)		



poinformowano o miejscu i sposobie zgłoszenia usterek i roszczeń ubezpieczeniowych

Uwagi: brak tak, załącznik nrdo niniejszego protokołu

IV. OGÓLNE

wszystkie urządzenia i materiały zgodne z SWZ tak nie

wszystkie urządzenia i materiały fabrycznie nowe tak nie

wszystkie urządzenia i materiały danego typu od jednego producenta tak nie

wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, tak nie

instalacja może być użytkowana, prace zostały wykonane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo dla użytkowników nieruchomości tak nie

wszystkie prace wykonano zgodnie z postanowieniami umowy z Wykonawcą tak nie

Uwagi: brak tak, załącznik nrdo niniejszego protokołu

V. JA NIŻEJ PODPISANY OŚWIADCZAM, ŻE :

a) posiadam tytuł prawny do nieruchomości na której montowany jest magazyn energii

jestem jedyną osobą posiadającą tytuł prawny do nieruchomości

dysponuje nieruchomością na zasadzie współwłasności i posiadam upoważnienie pozostałych współwłaścicieli nieruchomości do odbioru prac

b) podczas prowadzenia prac powstały szkody

nie tak (proszę wymienić)

szkody zostały usunięte

c) nieruchomość przywrócono do stanu pierwotnego,

d) Magazyn i instalacja nie będzie wykorzystywana na cele związane z działalnością gospodarczą, w obrębie nieruchomości nie zarejestrowano żadnej działalności, w chwili podpisania oświadczenia nie jest prowadzony wynajem pokoi jak i nie będzie prowadzony w okresie 10 lat od daty zakończenia realizacji inwestycji

wyrażam zgodę na upublicznianie informacji o instalacji, zdjęć położenia i zakresu prac na stronie internetowej do celów związanych z projektem

zostałem przeszkolony w zakresie prawidłowej eksploatacji instalacji przez Wykonawcę robót

nie wnoszę uwag do wykonanych prac

przed rozpoczęciem prac Wykonawca przedstawił imienne upoważnienie Powiatu suskiego do wykonania robót wystawione imiennie dla każdego pracownika wykonawcy

.....
(data, czytelny podpis osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości)



Uwagi: brak tak, załącznik nrdo niniejszego protokołu

VI. TERMINY

- rozpoczęcie prac zgodne z harmonogramem tj./...../2026
- rozpoczęcie prac nie zgodne z harmonogramem (wymagane uzasadnienie) tj/...../2026
- zakończenia prac zgodne z zapisami umowy tj./...../2026
- zakończenie prac niezgodne z harmonogramem (wymagane uzasadnienie) tj./...../2026

Uwagi: brak tak, załącznik nrdo niniejszego protokołu

VII. PROMOCJA

- naklejono naklejki promocyjne na instalacji magazynu energii

VIII. SKŁAD BRYGADY

Skład brygady wykonującej prace związane z instalacją solarną w obrębie nieruchomości:

Lp	Imię, nazwisko	Zakres prac	Autoryzacja producenta kolektorów słonecznych
1			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/>

- skład brygady zgodny z SWZ
- skład brygady niezgodny z SWZ, należy podać podstawę

Uwagi: brak tak, załącznik nrdo niniejszego protokołu

IX. OGÓLNA OCENA WYKONANEJ ROBOTY

- dobra, nie stwierdzono wad, usterek, szkód
- zła, stwierdzono wady ,usterki, szkody (w załączniku dokonać opisu wad) możliwe do usunięcia
Wyznaczam kolejny termin odbioru na/...../2026 r.
- zła, stwierdzono wady (w załączniku dokonać opisu wad) nie możliwe do usunięcia
- gwarancja na całość instalacji
- gwarancja obejmuje jedynie elementy wymienione w załączniku

Uwagi: brak tak, załącznik nrdo niniejszego protokołu

X. Załączniki do protokołu :

- potwierdzenie inspekcji w ramach nadzoru (min.2) szt.....
- oświadczenie (wzór nr 1)
- protokół przekazania odbioru placu budowy



dokumentacja fotograficzna

- stanu pierwotnego - wykonana zgodnie z wymogami SWZ
- wykonanej instalacji - wykonana zgodnie z wymogami SWZ
- zdjęcie naklejki promocyjnej
- zdjęcie naklejki środka trwałego

My niżej podpisani (**Wykonawca, Inspektor Nadzoru**) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią niniejszego protokołu, który jest zgodny ze stanem faktycznym. Protokół z załącznikami (jeżeli występują) sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla właściciela nieruchomości drugi dla Powiatu Suskiego który będzie przechowywany w aktach Wydziału Środowiska.

UWAGA !!!! Każda strona protokołu musi być parafowana przez osoby biorące udział w odbiorze
Za realizację zadania w zakresie zgodności z SWZ, dokumentacji projektowej odpowiada Inspektor Nadzoru i Wykonawca

Wykonawca

data/...../2026

.....
czytelny podpis, pieczęć

Protokół wypełnił (poza pkt V) Inspektor nadzoru

data/...../2026

.....
czytelny podpis, pieczęć

Pozostałe osoby biorące udział w odbiorze:

Właściciel nieruchomości – Imię i Nazwisko
Jednocześnie potwierdzam że otrzymałem protokół odbioru

data/...../2026

.....
czytelny podpis

Zamawiający lub jego przedstawiciel

data/...../2026

.....
czytelny podpis

Imię Nazwisko osoby weryfikującej protokół po stronie

Zamawiającego - w biurze
data weryfikacji/...../2026

.....
czytelny podpis